

# Reporte de Glosa 08

## Gobierno Regional Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

Glosa 08 Común para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes.

La cartera de proyectos financiada con cargo a los programas de inversión de los gobiernos regionales deberá ser publicada mensualmente en sus respectivas páginas web. Asimismo, deberán ser publicados los acuerdos adoptados por los respectivos consejos regionales, dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la adopción del respectivo acuerdo.

Periodicidad: Trimestral

Destino: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

Período: 2do Trimestre

Estado de Informe: Aprobado Jefe(a) División

Fecha de Publicación: 28 de Julio de 2021 12:19

Responsable de Publicación: CÉSAR PEÑA

Fecha de Aprobación: 29 de Julio de 2021 14:53

Responsable de Aprobación: LUIS FUENTES

	Región	Comuna	Etapa IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
1	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	30134179	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	APERTURA CALLE LA VICTORIA, COMUNA DE RANCAGUA	4.224.057	3.545.989	569.946	97,44 %	5194	18/10/2017	4.123.918
2	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40002623	29 (ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ADQUISICION EQUIPOS PARA LABORATORIOS DOCENCIA CIENCIAS DE LA INGENIERA A UOH, CAMPUS RGUA.	1.485.492	765.779	0	51,55 %	5265	02/02/2018	1.485.492
3	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	30487109	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SECTOR NORTE, CH Y CENTRO PONIENTE DE RGUA	3.292.104	1.197.142	1.756.482	89,72 %	5601	06/02/2019	3.292.104
4	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Diseño	30132810	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO INSTALACIONES MEDIALUNA, RANCAGUA	246.319	98.128	49.064	59,76 %	3978	03/02/2014	246.319
5	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Diseño	30487301	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION EDIFICIO DIRECCIÓN DE SERVICIO DE SALUD SEXTA REGIÓN	577.623	196.937	32.989	39,81 %	5440	13/09/2018	577.623
6	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013480	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN LOSA DE JUEGOS RENE SCHNEIDER	65.009	0	52.859	81,31 %	6145	04/09/2019	65.009
7	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013796	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO POBLACIÓN SIEMPRE UNIDOS	62.448	0	58.527	93,72 %	6145	04/09/2019	62.448
8	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CODEGUA	Ejecución	40001803	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	RESTAURACION IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, COMUNA DE CODEGUA	3.745.934	15.772	20.287	0,96 %	6570	10/12/2022	1.850.737
9	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CODEGUA	Ejecución	40006967	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL, SECTOR ESTANCILLA. CODEGUA.	89.455	76.950	12.298	99,77 %	5459	26/09/2018	89.455
10	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COINCO	Ejecución	30078105	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	RESTAURACION PARROQUIA DE SAN NICODEMO DE COINCO	13.984	13.984	0	100 %	6131	29/08/2019	2.628.183
11	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COINCO	Ejecución	30210123	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL 1CIA Y CUERPO DE BOMBEROS COINCO	1.210.929	0	0	0 %	6382	06/05/2019	1.210.929
12	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COINCO	Ejecución	30482664	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CRUZ DE CHILLEHUE, COINCO	982.962	676.810	196.289	88,82 %	5956	25/04/2019	982.962
13	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COINCO	Ejecución	30434978	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE COINCO	1.421.069	1.215.003	144.471	95,67 %	5399	25/07/2018	1.405.788
14	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COLTAUCO	Ejecución	30486989	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION BASE RESPUESTA RÁPIDA CONAF (PLAN REGIONAL) COLTAUCO	206.931	199.795	24.842	108,56 %	5575	02/02/2019	206.931
15	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	DOÑIHUE	Diseño	30130356	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION LICEO CLAUDIO ARRAU LEON DE DOÑIHUE	1.538	1.538	0	100 %	6307	28/01/2020	141.945

	Región	Comuna	Etapas IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
16	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	GRANEROS	Diseño	30437973	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	RESTAURACION CENTRO CULTURAL CASA HODGKINSON, GRANEROS	80.382	11.791	15.242	33,63 %	6066	26/06/2019	80.467
17	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	GRANEROS	Diseño	30462076	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS AV. LA COMPAÑIA ENTRE RUTA H-10 Y ESTERO BENITO, GRANEROS	45.444	14.714	13.170	61,36 %	6091	17/07/2019	45.444
18	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LAS CABRAS	Diseño	30474255	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION Y AMPLIACION ESCUELA ROMILIO ARELLANO LAS CABRAS	83.000	0	0	0 %	6491	30/09/2020	83.000
19	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LAS CABRAS	Diseño	30485089	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL COMUNA DE LAS CABRAS	22.570	13.120	0	58,13 %	5237	12/01/2018	22.846
20	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LAS CABRAS	Ejecución	40000189	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION BASE DE RESPUESTA RAPIDA CONAF (PLAN REGIONAL), LAS CABRAS	251.035	242.659	0	96,66 %	5575	02/02/2019	260.091
21	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LAS CABRAS	Ejecución	40004933	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA CABAÑA BLANCA	96.450	86.765	9.641	99,95 %	6145	04/09/2019	96.450
22	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MACHALÍ	Ejecución	30110324	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL EJE M.E.BALAGUER- REPUBLICA-MACHALI	5.623.750	0	0	0 %	6351	20/03/2020	5.623.750
23	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MACHALÍ	Ejecución	30161822	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	AMPLIACION RED ALCANTARILLADO MACHALI A SECTOR NOGALES, MACHALI	6.401.140	0	47.843	0,75 %	6102	31/07/2019	6.401.140
24	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MALLOA	Ejecución	30485165	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION POSTA RURAL DE CORCOLÁN, COMUNA DE MALLOA	6.121	6.121	0	100 %	5962	25/04/2019	854.820
25	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MALLOA	Ejecución	40002924	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO LA PUNTILLA, MALLOA	590.471	218.963	326.777	92,42 %	5956	25/04/2019	676.875
26	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MOSTAZAL	Ejecución	30482642	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO SISTEMA APR CASAS DE PEUCO, MOSTAZAL	738.780	234.955	298.949	72,27 %	5956	10/10/2019	738.780
27	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MOSTAZAL	Ejecución	30486833	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION BASE RESPUESTA RAPIDA CONAF (PLAN REGIONAL) MOSTAZAL	233.393	194.156	18.874	91,28 %	5575	05/02/2019	233.393
28	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MOSTAZAL	Ejecución	30380622	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTOS CALLES ARTURO PRAT Y SANTA JULIA COMUNA DE MOSTAZAL	93.980	35.058	56.658	97,59 %	5459	26/09/2018	93.980
29	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MOSTAZAL	Ejecución	40018235	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL RECAMBIO DE LUMINARIAS TRES VILLAS DE MOSTAZAL	88.381	53.380	18.415	81,23 %	6233	11/12/2019	88.381
30	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	OLIVAR	Ejecución	30133146	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION DEL CUARTEL DEL G.O.P.E. OHIGGINS	1.080.530	56.592	277.141	30,89 %	6007	29/05/2019	423.000
31	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Diseño	30395225	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	RESTAURACION CENTRO CULTURAL, EX ESTACIÓN FFCC, PEUMO	148.620	5.620	14.300	13,4 %	6192	21/10/2019	156.782
32	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	40017211	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN 5TA. COMISARIA PEUMO	10.603	0	0	0 %	6439	13/08/2020	3.311.562
33	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	30102400	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS VARIOS SECTORES PEUMO	3.925.424	214.442	744.371	24,43 %	5238	10/01/2018	4.027.490
34	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	30126286	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS VILLA EL ESFUERZO DE PEUMO	668.559	666.650	0	99,71 %	3777	09/04/2013	633.945
35	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	30123960	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE PEUMO, PEUMO	911.606	1.818	0	0,2 %	6093	17/07/2019	911.606
36	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHIDEGUA	Ejecución	30277573	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION ESCUELA BÁSICA DE PORTEZUELO, LARMAHUE, PICHIDEGUA	1.240.451	0	0	0 %	5622	22/03/2019	1.240.451

	Región	Comuna	Etapas IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
37	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Quinta de Tilcoco	Diseño	30475641	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PARQUE CERRO EL MANZANO DE LA COMUNA DE QUINTA DE TILCOCO	102.829	0	0	0 %	6092	17/07/2019	102.829
38	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Quinta de Tilcoco	Ejecución	40004710	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO LA VIÑA, QUINTA DE TILCOCO	94.033	88.964	4.682	99,59 %	5459	26/09/2018	94.033
39	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RENGO	Diseño	30485246	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION FACULTAD DE INGENIERIA UNIVERSIDAD REGIONAL DE OHIGGINS, CAMPUS RENGO	740.212	0	0	0 %	6490	30/09/2020	740.212
40	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	REQUÍNOA	Ejecución	30037109	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS SECTOR LOS LIRIOS III ETAPA	7.942.894	7.697.426	0	96,91 %	5352	12/06/2018	8.013.531
41	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	REQUÍNOA	Ejecución	40017915	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A TIPO LED, COMUNA DE REQUINOA.	96.705	0	72.025	74,48 %	6233	11/12/2019	96.705
42	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	30062671	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	1.703.837	1.688.037	14.486	99,92 %	4853	12/09/2016	2.014.423
43	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Diseño	20159649	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	NORMALIZACION HOSPITAL SAN VICENTE	1.077.914	621.641	0	57,67 %	5174	27/09/2017	1.079.503
44	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	30374724	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO SECTOR PUEBLO DE INDIOS, SAN VICENTE	2.327.638	615.000	1.452.814	88,84 %	5965	26/04/2019	2.327.638
45	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	30037328	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE ZUNIGA, SAN VICENTE	9.113.880	5.477.886	585.804	66,53 %	4593	28/01/2016	9.074.510
46	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	30361824	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	NORMALIZACION DE SEMAFOROS REGION DE OHIGGINS IV ETAPA - SAN VICENTE	623.468	0	0	0 %	6030	12/06/2019	623.468
47	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	30378172	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DE REHABILITACIÓN TU MANO Y LA NUESTRA	96.705	0	92.877	96,04 %	6145	04/09/2019	96.705
48	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	40018176	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL INSTALACION ILUMINACIÓN BARRIOS URBANOS DE SAN VICENTE DE T.T	96.705	51.867	43.911	99,04 %	6233	11/12/2019	96.705
49	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	40005733	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE COMUNITARIA POBLACION JUAN PABLO II, SAN VICENTE	96.705	79.449	17.244	99,99 %	6145	04/09/2019	96.705
50	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Diseño	30110287	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION LICEO MUNICIPAL AGUSTIN ROSS-PICHILEMU	976.112	722.112	0	73,98 %	5191	18/10/2017	974.062
51	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Ejecución	30110282	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS COMUNA DE PICHILEMU	1.439.040	1.421.919	1.894	98,94 %	3778	23/06/2016	1.350.071
52	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Ejecución	30275874	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS ZONA URBANA-COMUNA DE PICHILEMU	16.145.764	0	0	0 %	6481	25/09/2020	16.145.764
53	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Ejecución	30462819	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AP Y ALC PUNTA LOBOS-CATRIANCA, COMUNA DE PICHILEMU	199.815	0	0	0 %	6528	28/10/2020	199.815
54	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Ejecución	40014890	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION SEDE VILLA LOS NAVEGANTES Y AMPLIACION SEDE VILLA SAN FRANCISCO	96.649	0	75.187	77,79 %	6145	04/09/2019	96.649
55	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LA ESTRELLA	Ejecución	40005659	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE LA ESTRELLA	574.525	414.128	135.115	95,6 %	6027	12/06/2019	574.525
56	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LA ESTRELLA	Diseño	40005672	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL CUERPO DE BOMBEROS DE LAS ESTRELLA	40.958	29.510	11.447	100 %	6072	05/07/2019	43.650
57	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LA ESTRELLA	Ejecución	30045494	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	MEJORAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS , LA ESTRELLA	1.346.310	535.725	0	39,79 %	4214	14/08/2012	843.360



	Región	Comuna	Etapas IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
58	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	30384984	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL BORDE COSTERO, VI REGION	256.500	52.000	0	20,27 %	5142	10/08/2017	256.500
59	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LITUECHE	Ejecución	30486208	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS, LITUECHE URBANO III ETAPA	4.824.622	0	0	0 %	6482	25/09/2020	4.824.622
60	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LITUECHE	Ejecución	40013969	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS, PASO DEL SOLDADO	96.705	75.981	18.732	97,94 %	6145	04/09/2019	96.705
61	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Marchihue	Ejecución	40003112	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS, 2DA COMPAÑIA DE ALCONES, MARCHIGUE	835.556	0	245.427	29,37 %	6476	18/09/2020	842.434
62	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Marchihue	Diseño	30103913	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION PARCIALESCUELA NOBELES DE CHILE, RDA ALCONES, MARCHIGÜE	76.535	18.565	0	24,26 %	5444	12/09/2018	76.535
63	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Marchihue	Ejecución	40009195	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION DEL ALUMBRADO PUBLICO RURAL, COMUNA DE MARCHIGUE	616.056	1.056	329.088	53,59 %	6505	14/10/2020	616.056
64	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Marchihue	Ejecución	40005040	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS Y BAHÍAS LOCOMOCIÓN COLECTIVA, SECTOR LAS GARZAS, MARCHIGUE	96.705	68.672	27.718	99,67 %	6145	04/09/2019	96.705
65	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NAVIDAD	Ejecución	30396472	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL 3A CIA. CUERPO DE BOMBEROS DE NAVIDAD, PUPUYA	9.899	0	0	0 %	6382	06/05/2019	805.837
66	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NAVIDAD	Ejecución	40008031	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	HABILITACION NUEVA FUENTE SISTEMA APR RAPEL DE NAVIDAD	276.333	276.333	0	100 %	5598	06/02/2019	231.018
67	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NAVIDAD	Ejecución	30103961	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS NAVIDAD URBANO, NAVIDAD	7.904.524	0	0	0 %	6122	13/08/2020	7.904.524
68	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40002339	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION CONSERVACION DE CAMINOS GLOSA 6 GRUPO 4 VARIAS COMUNAS PROV C CARO	555.122	502.479	420.530	166,27 %	5275	09/03/2018	555.122
69	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NAVIDAD	Ejecución	40005697	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL HABILITACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO ESCUELA MATANZAS PARA CENTRO GASTRONÓMICO LICEO PABLO NERU	94.000	88.419	5.581	100 %	5459	26/09/2018	94.000
70	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PAREDONES	Diseño	30396674	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION ESCUELA UNIÓN MUJERES AMERICANAS, BUCALEMU	278.928	238.559	40.369	100 %	5445	12/09/2018	320.441
71	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PAREDONES	Ejecución	40003439	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PAREDONES	768.099	101.409	264.824	47,68 %	5950	25/04/2019	689.073
72	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PAREDONES	Ejecución	30485723	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA DOCTOR MOORE, PAREDONES	145.630	93.883	51.245	99,66 %	5953	25/04/2019	146.129
73	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PAREDONES	Ejecución	30074469	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS DE BUCALEMU, COMUNA PAREDONES	20.939.615	20.201.153	323.609	98,02 %	6209	13/11/2019	20.043.181
74	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PAREDONES	Ejecución	40014214	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN SEDE EL QUILLAY Y AMPLIACIÓN SEDE VILLA LA PAZ	96.705	36.441	50.759	90,17 %	6145	04/09/2019	96.705
75	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PAREDONES	Ejecución	40014393	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SALA KINESICA SAN PEDRO DE ALCANTARA	96.705	14.829	34.115	50,61 %	6145	04/09/2019	96.705
76	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN FERNANDO	Ejecución	30123681	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PISTA ATLÉTICA, COMUNA DE SAN FERNANDO	660.557	453.521	102.844	84,23 %	5302	23/04/2018	894.752
77	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN FERNANDO	Ejecución	30074252	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS PUENTE NEGRO, SAN FERNANDO	8.531.881	584.203	2.000	6,87 %	6610	18/01/2016	5.024.796
78	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN FERNANDO	Ejecución	40006830	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	INSTALACION SEMÁFOROS PEATONALES SAN FERNANDO	118.504	0	0	0 %	6029	17/06/2019	118.504

	Región	Comuna	Etapas IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
79	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN FERNANDO	Ejecución	30465053	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN ACERAS CALLE CENTENARIO	89.834	31.894	43.629	84,07 %	6145	04/09/2019	89.834
80	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN FERNANDO	Ejecución	40017841	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN LUMINARIAS DE SODIO A TECNOLOGÍA LED SECTOR DE ANGOSTURA Y MIRAFLORES SAN FERNAN	96.525	0	84.309	87,34 %	6233	11/12/2019	96.525
81	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Ejecución	30126944	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO PATRIMONIAL AV. 18 SEPTIEMBRE, CHEPICA	603.229	0	0	0 %	6480	28/09/2020	603.229
82	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40002338	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION CONSERVACION DE CAMINOS GLOSA 6 GRUPO 3 VARIAS COMUNAS PROV COLCHAGUA	590.602	532.534	155.971	116,58 %	6604	06/02/2021	590.602
83	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Ejecución	40014169	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA Y SALÓN MULTIUSO POBLACIÓN MANUEL MONTT COMUNA DE CHEPICA	96.704	0	45.332	46,88 %	6145	04/09/2019	96.704
84	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Ejecución	40013630	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA SALON MULTIUSO VILLA ANDES	96.704	0	29.528	30,53 %	6145	04/09/2019	96.704
85	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHIMBARONGO	Diseño	30461624	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION PLAZA CONJUNTO LOS MERCEDARIOS, CHIMBARONGO	37.738	12.538	18.000	80,92 %	6074	07/07/2019	37.738
86	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHIMBARONGO	Ejecución	40014416	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICION DE VEREDAS CALLES MANUEL RODRIGUEZ Y JAVIERA CARRERA	96.111	41.843	44.177	89,5 %	6145	04/09/2019	96.111
87	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHIMBARONGO	Ejecución	30485179	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE VEREDAS EN CALLE MANUEL RODRÍGUEZ, JAVIERA CARRERA SUR Y OTRAS	92.785	59.406	29.617	95,95 %	5459	26/09/2018	92.785
88	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LOLOL	Ejecución	30298074	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PARQUE CAMPELINO DE LOLOL	1.145.183	71.500	623.634	60,7 %	6043	26/06/2019	1.145.183
89	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LOLOL	Ejecución	30352123	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR NILAHUE ALTO, LOLOL	1.096.920	866.299	175.801	95 %	5956	25/04/2019	995.954
90	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LOLOL	Ejecución	40012170	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MEMBRILLO LOS TRICAHUES, LOLOL	1.898.311	0	0	0 %	6246	27/12/2019	1.895.311
91	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40003248	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS GLOSA 6 GRUPO 7 PROV COLCHAGUA	1.188.646	652.524	495.362	96,57 %	5275	09/02/2018	1.188.646
92	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NANCAGUA	Ejecución	30110114	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL 5ª CIA BOMBEROS DE CUNACO, NANCAGUA	545.113	540.339	557	99,23 %	4859	13/09/2016	547.447
93	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NANCAGUA	Ejecución	40002938	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO ACERAS Y ÁREAS VERDES AVDA. ARMANDO JARAMILLO	94.030	43.842	26.345	74,64 %	5459	26/09/2018	94.030
94	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NANCAGUA	Ejecución	40011509	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN TRES MULTICANCHAS DISTINTOS SECTORES COMUNA DE NANCAGUA	96.664	0	41.795	43,24 %	6145	04/09/2019	96.664
95	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PALMILLA	Diseño	30091783	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION LICEO SAN JOSE DEL CARMEN, PALMILLA	147.757	23.475	58.486	55,47 %	6061	26/06/2019	184.194
96	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PALMILLA	Ejecución	30083412	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS EL HUIQUE, PALMILLA	4.595.818	4.589.617	0	99,87 %	5069	27/04/2016	4.693.326
97	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PALMILLA	Ejecución	30066771	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION DE CASSETAS SANITARIAS LOCALIDAD SAN FRANCISCO, PALMILLA	5.412.761	0	0	0 %	5573	30/01/2019	5.412.761
98	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PERALILLO	Ejecución	40005548	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS POBLACIÓN.	485.105	127.813	334.753	95,35 %	5951	25/04/2019	479.668
99	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PLACILLA	Ejecución	30100763	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE PLACILLA	760.607	606.363	101.195	93,03 %	3665	07/08/2018	572.916

	Región	Comuna	Etapas IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
100	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PLACILLA	Ejecución	40009589	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN COMUNA DE PLACILLA	59.824	0	11.875	19,85 %	6145	04/09/2019	59.824
101	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PLACILLA	Ejecución	30460043	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y ÁREAS VERDES CLUB DEPORTIVO BUENOS AIRES	96.684	0	95.406	98,68 %	6145	04/09/2019	96.684
102	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PUMANQUE	Ejecución	30075283	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS EN NILAHUE CORNEJO, PUMANQUE	3.834.620	3.831.679	2.941	100 %	4482	23/09/2015	3.620.615
103	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PUMANQUE	Diseño	40009251	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION BASE TÁCTICA PARA EMERGENCIAS REGIONALES (CONAF), PUMANQUE	79.515	10.000	42.800	66,4 %	6291	27/01/2020	79.515
104	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PUMANQUE	Ejecución	30460850	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION ESPACIO PUBLICO DE ZONA DE CONSERVACION HISTORICA, COMUNA DE PUMANQUE	193.606	0	4.104	2,12 %	6397	02/06/2020	193.606
105	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PUMANQUE	Ejecución	40014899	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS PUMANQUE	89.574	0	56.653	63,25 %	6145	04/09/2019	89.574
106	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PUMANQUE	Ejecución	40018047	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL RECAMBIO DE LUMINARIAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE PUMANQUE	63.858	0	52.620	82,4 %	6233	11/12/2019	63.858
107	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PUMANQUE	Ejecución	40015075	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA MUNICIPAL PUMANQUE	64.743	57.366	7.370	99,99 %	6145	04/09/2019	64.743
108	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SANTA CRUZ	Ejecución	30388625	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL 3ERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE APALTA, SANTA CRUZ	518.283	476.993	40.227	99,79 %	4858	12/09/2016	304.315
109	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SANTA CRUZ	Ejecución	40007853	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO CENTRO CÍVICO COMUNA DE SANTA CRUZ	1.682.814	1.056	0	0,06 %	6479	25/09/2020	1.662.211
110	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SANTA CRUZ	Ejecución	30075996	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CONSTRUCCION CASSETAS SANITARIAS SECTOR PANIAHUE ORIENTE, SANTA CRUZ	955.349	924.548	0	96,78 %	4903	30/08/2011	965.375
111	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SANTA CRUZ	Ejecución	40000311	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION BASE RESPUESTA RÁPIDA CONAF (PLAN REGIONAL), SANTA CRUZ	229.802	184.368	0	80,23 %	5575	08/02/2019	229.802
112	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Factibilidad	40002930	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION TUNEL INTERNACIONAL PASO LAS LEÑAS	1.286.000	453.566	481.736	72,73 %	5442	12/09/2018	1.286.000
113	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40013895	29 (ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	EQUIPAMIENTO PROYECTO DE EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y UNIDADES OPERATIVAS	620.964	450.036	38.269	78,64 %			620.982
114	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40008261	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	ANALISIS OFERTA Y DEMANDA DE PASAJEROS PARA SERVICIOS FERROVIARIOS REGIONALES ZONA CENTRO	41.200	5.506	0	13,36 %	6028	12/06/2019	41.200
115	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40015818	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION VÍAS URBANAS PROCESO 2017 (EJECUCIÓN 2021)	3.080.398	0	0	0 %	6526	28/10/2020	3.080.398
116	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40017178	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE FOMENTO A LA INVERSIÓN - ACTIVA INVERSIÓN	3.372.340	1.104.596	742.468	54,77 %	6317	06/02/2020	3.372.340
117	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40020719	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CAPACITACION YO EMPRENDO SEMILLA REGULAR PARA PERSONAS CON IDEA DE NEGOCIO O NEGOCIO PRECARIO	1.000.000	490.493	489.355	97,98 %	6314	06/02/2020	1.000.000
118	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40019844	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CAPACITACION YO EMPRENDO AVANZADO	1.000.000	490.810	489.225	98 %	6316	06/02/2020	1.000.000
119	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40013879	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE RIEGO ASOCIATIVO EN LA PEQUEÑA AGRICULTURA AÑO 2020	1.000.000	668.021	3.197	67,12 %	6314	06/02/2020	1.000.000
120	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40013877	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIONES PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1.000.000	497.388	2.686	50,01 %	6314	06/02/2020	1.000.000



	Región	Comuna	Etapa IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
121	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40020696	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PROGRAMA RIEGO INTRAPREDIAL INDAP	1.000.000	487.307	4.708	49,2 %	6314	06/02/2020	1.000.000
122	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40013850	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA RECAMBIO DE CALEFACTORES	3.999.970	3.265.455	0	81,64 %	6060	26/06/2019	3.999.970
123	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	30460086	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION CAMINOS BASICOS GRUPO 20, PALMILLA Y CHÉPICA, COLCHAGUA	1.155.088	1.184.565	0	102,55 %	4801	27/07/2016	1.155.088
124	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40002317	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS GRUPO 27, VARIAS COMUNAS, PROVINCIA DE CACHAPOAL	1.897.770	1.343.119	0	70,77 %	5260	02/02/2018	1.897.770
125	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40002326	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS GRUPO 28, VARIAS COMUNAS PROVINCIA DE COLCHAGUA.	1.712.646	1.069.314	0	62,44 %	5260	02/02/2018	1.712.646
126	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40002328	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS GRUPO 29, VARIAS COMUNAS, PROVINCIA DE CARDENAL CARO	1.742.737	1.137.609	481.277	92,89 %	5260	02/02/2018	1.481.541
127	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	30484745	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION VÍAS URBANAS PROCESO 2016 (EJECUCIÓN 2019), VI REGIÓN	3.083.987	1.697.018	496.428	71,12 %	6075	05/07/2019	3.083.987
128	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40002337	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION CONSERVACION CAMINOS BASICOS GLOSA 6 GRUPO 2, VARIAS COMUNAS, PROV CACHAPOAL	690.357	0	748.685	108,45 %	5275	09/03/2018	690.357
129	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40003261	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSERVACION CONSERVACION DE CAMINOS BASICOS GLOSA 6 GRUPO 5 PROV CACHAPOAL	1.354.410	0	899.468	66,41 %	5275	09/02/2018	1.354.410
130	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40005826	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y FOMENTO DE LA PEQUEÑA MINERÍA	915.000	299.342	38.345	36,91 %	5625	23/03/2019	915.000
131	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40014000	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	PROTECCION INTEGRAL DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES	738.580	7.616	52.417	8,13 %	6201	13/12/2019	738.580
132	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40022983	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN RIEGO REGIÓN DEL LIBERTADOR	6.135.000	0	0	0 %	6458	26/08/2020	6.135.000
133	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40005870	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA CALIDAD PARA LA PROMOCIÓN COMPETITIVA DEL TURISMO EN O'HIGGINS 2019	725.105	88.910	0	12,26 %	5985	14/05/2019	725.105
134	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40013781	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	CAPACITACION CENTROS DE NEGOCIOS SERCOTEC	669.361	0	0	0 %	6486	25/09/2020	669.361
135	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40018320	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE APOYO A LA REACTIVACIÓN PAR OHIGGINS	1.600.000	1.559.400	0	97,46 %	6317	06/02/2020	1.600.000
136	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40005842	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN DE OHIGGINS	1.271.390	71.670	5.148	6,04 %	6165	25/09/2019	1.271.390
137	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40006576	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA MUJER, ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO	130.000	45.924	12.489	44,93 %	5612	22/03/2019	130.000
138	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40004522	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA SANEAMIENTO DE TÍTULOS URBANOS Y RURALES DE LA REGIÓN DE OHIGGINS	175.009	142.073	10.893	87,4 %	5490	24/10/2018	175.009
139	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40022448	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA PERFECCIONAMIENTO LEGAL Y TÉCNICO DEL DOMINIO DE LA TIERRA	124.519	0	1.593	1,28 %	6377	24/04/2020	124.519
140	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	RTMC	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	Programa Especial de Modernización, "Renueva tu Micro" y "Renueva tu Colectivo"	2.500.000	2.185.280	3.000	87,53 %	6573	23/12/2020	2.500.000
141	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	30123289	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	RESTAURACION PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS, COMUNA RANCAGUA	854.572	854.572	0	100 %	4268	11/03/2015	834.890

	Región	Comuna	Etapa IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
142	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	30123286	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION IGLESIA MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA, RANCAGUA	701.388	669.249	0	95,42 %	3780	02/02/2018	797.649
143	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40009404	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL Y ÁREA VERDE VILLA LOS PINARES	84.308	0	44.715	53,04 %	6145	04/09/2019	84.308
144	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40000613	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO LOSA PATINAJE Y MULTICANCHA V. LAS CAÑADAS Y DON MATEO III	93.902	0	73.149	77,9 %	6145	04/09/2019	93.902
145	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013483	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LAS TRANQUERAS	62.514	0	19.508	31,21 %	6145	04/09/2019	62.514
146	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40004607	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VILLA TENIENTE Y VILLA QUILLAYQUEN	96.642	0	24.444	25,29 %	6145	04/09/2019	96.642
147	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013990	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN LOSA DE JUEGOS VILLA PARQUE MARIA LUISA	49.999	0	17.574	35,15 %	6145	04/09/2019	49.999
148	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013744	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN LOSA DE JUEGOS VILLA DON VICENTE	59.875	0	56.518	94,39 %	6145	04/09/2019	59.875
149	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	30400538	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN LOSA DE JUEGOS VILLA ALAMEDA Y VILLA LA RECONQUISTA	96.507	0	38.250	39,63 %			96.507
150	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013996	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE VILLA SANTO TOMÁS	45.372	0	19.609	43,22 %			45.372
151	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40008087	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO ÁREA VERDE Y MULTICANCHA VILLA DON ENRIQUE I	67.569	0	46.284	68,5 %			67.569
152	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013479	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATRIA JOVEN	75.723	57.602	3.502	80,69 %	6145	04/09/2019	75.723
153	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013374	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. LAS TORRES CON CALLE EUSEBIO LILLO	71.182	0	55.895	78,52 %			71.182
154	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40007543	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA ALTO NOGALES Y LOSA DE JUEGOS VILLA HORIZONTE	94.509	0	26.569	28,11 %			94.509
155	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40015131	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN MEMBRILLAR CON ALMAGRO, RANCAGUA	56.209	29.673	21.014	90,18 %	6145	04/09/2019	56.209
156	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40013366	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. BOMBERO VILLALOBOS - CALLE JAVIERA CARRERA	96.165	0	68.457	71,19 %			96.165
157	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40002666	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO MULTICANCHAS POBLACIONES SAN PEDRO Y RANCAGUA SUR	83.768	70.415	8.050	93,67 %			83.768
158	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40022934	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	TRANSFERENCIA CRECE ESPECIAL - REACTÍVATE FNDR OHIGGINS 2020	3.603.178	3.579.422	13.700	99,72 %	6379	05/05/2020	3.603.178
159	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RANCAGUA	Ejecución	40015372	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE RANCAGUA	1.192.068	0	2.098	0,18 %	6423	26/08/2020	1.192.068
160	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CODEGUA	Ejecución	40014924	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO LICEO MUNICIPAL	76.505	54.587	20.389	98 %			76.505
161	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CODEGUA	Ejecución	30484759	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL EL MAITÉN, COMUNA DE CODEGUA	70.449	36.712	3.357	56,88 %			70.449
162	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CODEGUA	Ejecución	40019595	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE ESTANCILLA, COMUNA DE CODEGUA	1.657.217	0	1.350	0,08 %			1.727.497



	Región	Comuna	Etapas IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
163	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COINCO	Ejecución	40005401	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO ATLETICO COINCO	70.727	0	15.034	21,26 %	6145	04/09/2019	70.727
164	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COINCO	Ejecución	40016749	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS CLUBES DEPORTIVOS JUVENTUD ALIANZA, ATLÉTICO COINCO Y CONCHA GARMENDIA	88.802	0	24.914	28,06 %	6.145	04/09/2019	88.802
165	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COINCO	Ejecución	40018251	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO RECAMBIO DE LUMINARIAS EN ALUMBRADO PÚBLICO COINCO SECTOR MILLAHUE	84.451	0	39.548	46,83 %	6145	11/12/2019	84.451
166	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COLTAUCO	Diseño	30485091	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL, COMUNA DE COLTAUCO	16.100	16.100	0	100 %	5237	12/01/2018	22.276
167	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	COLTAUCO	Ejecución	40016688	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL INSTALACION DE SEMAFORIZACIÓN DE RUTA H-30 CON ARTURO PRAT / LECAROS, COMUNA DE COLTAUCO	96.546	0	58.003	60,08 %	6.145	04/09/2019	96.546
168	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	GRANEROS	Ejecución	40018052	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICION LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE GRANEROS	75.887	0	41.050	54,09 %	6233	11/12/2019	75.887
169	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	GRANEROS	Ejecución	40014578	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS PEATONALES, COMUNA DE GRANEROS	92.599	0	51.765	55,9 %	6145	04/09/2019	92.599
170	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LAS CABRAS	Ejecución	40017924	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA ZOIT RAPEL	192.361	165.811	0	86,2 %	6164	26/09/2019	192.361
171	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MACHALÍ	Ejecución	40013214	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA VILLA MARIA LUCIA	96.667	49.173	22.351	73,99 %	6145	04/09/2019	96.667
172	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MACHALÍ	Ejecución	40015433	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION Y RELOCALIZACION DEL CUARTEL 3° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE MACHALI	1.036.626	0	2.623	0,25 %	6464	27/08/2020	1.036.626
173	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MACHALÍ	Ejecución	30485225	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO DE ACERAS CASCO HISTÓRICO URBANO, COMUNA DE MACHALI	1.857.414	3.252	0	0,18 %	6531	28/10/2020	1.857.414
174	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MACHALÍ	Ejecución	30380873	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICION LOSAS DE HORMIGON CALLE ARTURO PRAT, COMUNA DE MACHALI	90.000	0	73.028	81,14 %			90.000
175	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MALLOA	Ejecución	40015031	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN OFICINA APR PELEQUEN VIEJO Y MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CORCOLEN, COMUNA DE MALLOA	96.705	0	30.324	31,36 %	6145	04/09/2019	96.705
176	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MALLOA	Ejecución	40015061	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL 7 SOLES Y PLAZA 7 SOLES COMUNA DE MALLOA	96.705	0	0	0 %	6145	04/09/2019	96.705
177	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	MOSTAZAL	Ejecución	40014510	29 (ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CUARTEL PDI SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	321.919	0	102.258	31,77 %	6408	25/06/2020	321.919
178	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	OLIVAR	Ejecución	40005182	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN Y CONTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES COMUNA DE OLIVAR	96.705	0	7.608	7,87 %			96.705
179	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	OLIVAR	Ejecución	40005244	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN LUMINARIAS OLIVAR BAJO	96.564	90.250	4.750	98,38 %	6145	04/09/2019	96.564
180	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	40005787	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICION PLAZA VILLA EL CORTIJO	90.695	57.235	28.814	94,88 %	6145	04/09/2019	90.695
181	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	40018222	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN LUMINARIA PUBLICA VARIOS SECTORES RURAL Y OTROS, COMUNA DE PEUMO	96.705	0	74.601	77,14 %	6233	11/12/2019	96.705
182	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	40009944	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDE VILLA SANTA CLARA	92.695	33.604	54.273	94,8 %	6145	04/09/2019	92.695
183	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PEUMO	Ejecución	30110361	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PAVIMENTOS VARIAS CALLES COMUNA DE PEUMO	1.234.822	0	2.641	0,21 %	6554	25/04/2020	1.181.596

	Región	Comuna	Etapas IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
184	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHIDEGUA	Ejecución	30128505	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL DE PICHIDEGUA	620.090	303.004	0	48,86 %	5253	05/02/2018	620.090
185	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHIDEGUA	Ejecución	40017962	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN LUMINARIAS LED EN SECTOR PICHIDEGUA URBANO	96.681	0	54.253	56,12 %			96.681
186	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Quinta de Tilcoco	Ejecución	30457634	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN MUSEO DE GUACARHUE, QUINTA DE TILCOCO	94.035	0	65.470	69,62 %			94.035
187	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Quinta de Tilcoco	Ejecución	40014966	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEDES VILLA JUAN PABLO II, VILLA CORDILLERA Y VILLA LA ESTRELLA, QTA. DE TILCOCO	96.684	61.838	26.727	91,6 %			96.684
188	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Quinta de Tilcoco	Ejecución	40015008	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS: CAUPOLICÁN; ROMERAL Y JUVENTUD ALAMEDA	96.701	48.218	0	49,86 %			96.701
189	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RENGO	Ejecución	40011779	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y ÁREAS VERDES VARIOS SECTORES, COMUNA DE RENGO	96.705	74.124	167	76,82 %	6145	17/07/2019	96.705
190	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RENGO	Ejecución	30459495	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN CALZADA CALLE EL PILLAN, COMUNA DE RENGO	96.705	0	20.397	21,09 %	6145	04/09/2019	96.705
191	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RENGO	Ejecución	40005118	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN CIERROS PERIMETRALES DE SITIOS ERIAZOS, COMUNA DE RENGO	94.037	73.703	1.529	80 %	5459	26/09/2018	94.037
192	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RENGO	Ejecución	40002997	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR ESMERALDA Y RESALTO ROSARIO	96.705	0	36.899	38,16 %	6.145	04/09/2019	96.705
193	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	RENGO	Ejecución	30091584	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO AVDA ALONSO DE ERCILLA, COMUNA DE RENGO	2.995.491	2	0	0 %	6504	14/10/2020	2.995.491
194	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	REQUÍNOA	Ejecución	40005791	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN LUMINARIA PÚBLICA TIPO LED REQUINOA	96.705	53.328	23.180	79,11 %	6145	04/09/2019	96.705
195	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	30085396	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CUARTEL 3A COMPAÑIA BOMBEROS SAN VICENTE DE TT	793.709	793.709	0	100 %	4857	30/07/2017	695.012
196	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	40018315	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	NORMALIZACION 1ERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	504.451	0	1.500	0,3 %	6462	26/08/2020	504.451
197	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN VICENTE	Ejecución	30384082	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION INSTALACION AL. PUBL. VARIOS SECTORES RURALES SAN VICEN	94.037	0	81.206	86,36 %			94.037
198	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Ejecución	40014742	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO PLAZA POBLACION LOS JARDINES-COMUNA DE PICHILEMU	96.532	69.810	26.722	100 %	6145	04/09/2019	96.532
199	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Ejecución	40005459	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN SEDE VILLA LAS PALMERAS Y AMPLIACIÓN SEDE POBLACIÓN LOS JARDINES	80.759	37.350	41.119	97,16 %	5459	26/09/2018	80.759
200	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PICHILEMU	Ejecución	30133777	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	CONSTRUCCION OFICINA CONJUNTA SERVICIOS DEL TRABAJO EN PICHILEMU	8.463	0	8.463	100 %	6552	26/11/2020	924.536
201	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LA ESTRELLA	Ejecución	40014044	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO RECINTO MEDIALUNA Y SEDE SOCIAL DE GUADALAO	96.639	0	45.064	46,63 %	6145	04/09/2019	96.639
202	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LA ESTRELLA	Ejecución	40014043	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN SEDE COMUNITARIA SECTOR EL PIHUELO	96.705	0	54.693	56,56 %			96.705
203	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LA ESTRELLA	Ejecución	40005654	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION PISCINA INFANTIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE MUNICIPAL	94.011	0	37.449	39,83 %			94.011
204	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LA ESTRELLA	Ejecución	30459480	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR LA AGUADA	89.826	8.374	21.882	33,68 %			89.826

	Región	Comuna	Etapa IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
205	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LITUECHE	Ejecución	30135425	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO ACERAS CALLE HERMANOS CARRERA, LITUECHE	107.828	32.469	0	30,11 %	5954	25/04/2019	107.828
206	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Marchihue	Ejecución	30463668	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO CAMPO DEPORTIVO RICONADA DE ALCONES, MARCHIGUE	331.170	323.002	0	97,53 %	5303	23/04/2018	327.245
207	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Marchihue	Ejecución	40018181	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTOR PONIENTE COMUNA DE MARCHIGUE	96.705	82.092	9.658	94,88 %			96.705
208	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PAREDONES	Ejecución	40018249	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL RECAMBIO DE LUMINARIAS VARIOS SECTORES, COMUNA DE PAREDONES	96.705	0	96.175	99,45 %			96.705
209	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN FERNANDO	Ejecución	30122013	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	RESTAURACION IGLESIA SAN FERNANDO REY, COMUNA DE SAN FERNANDO	1.585.063	1.585.063	0	100 %	3697	14/09/2015	873.578
210	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SAN FERNANDO	Ejecución	30036158	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE SAN FERNANDO	1.469.611	1.923	0	0,13 %	6527	28/10/2020	1.469.611
211	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Diseño	30462674	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR URBANO CHEPICA.	497.821	402.000	0	80,75 %			497.821
212	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Ejecución	40012605	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA LINDORFO MONTERO LA ORILLA DE AUQUINCO	96.704	84.707	11.993	100 %	6145	04/09/2019	96.704
213	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Ejecución	40013634	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN REFUGIOS PEATONALES VARIOS SECTORES COMUNA DE CHEPICA	96.704	0	18.942	19,59 %	6.145	04/09/2019	96.704
214	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Ejecución	40013621	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE CHEPICA	96.704	49.324	42.545	95 %	6.145	04/09/2019	96.704
215	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHÉPICA	Ejecución	40003283	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE LOTE 4B EL RINCÓN	63.637	60.450	3.182	99,99 %			63.637
216	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHIMBARONGO	Ejecución	40014276	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN MULTICANCHAS Y ÁREAS VERDES EN VILLA LOS ANDES Y VILLA LA PIRAMIDE	93.788	54.938	31.522	92,19 %	6145	04/09/2019	93.788
217	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHIMBARONGO	Ejecución	40014338	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION SEDES SOCIALES EN VILLA 2000 Y VILLA MUNITA	96.026	70.606	25.090	99,66 %	6145	04/09/2019	96.026
218	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHIMBARONGO	Ejecución	40005740	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA	90.685	47.880	10.873	64,79 %	6145	04/09/2019	90.685
219	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	CHIMBARONGO	Ejecución	40014731	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN DE LUMINARIAS LED SECTOR TIERRA BLANCA, AYTUE, SANTA TERESA Y LA PALTINA	96.375	77.826	8.931	90,02 %	6233	11/12/2019	96.375
220	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LOLOL	Ejecución	40015027	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION CANCHA DE TENIS Y CANCHA FUTBOLITO ESTADIO MUNICIPAL DE LOLOL	96.705	0	92.987	96,16 %	6145	04/09/2019	96.705
221	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	LOLOL	Ejecución	40018205	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICION E INSTALACION ALUMBRADO, LUMINARIAS PLAZAS PUBLICAS, LOLOL	96.705	0	91.870	95 %	6233	11/12/2019	96.705
222	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	NANCAGUA	Ejecución	40011003	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION LOCALES FLORISTAS PARA CEMENTERIO COMUNA DE NANCAGUA	95.916	0	87.866	91,61 %	6145	04/09/2019	95.916
223	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PALMILLA	Ejecución	30485494	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO ESTADIO DE CRUCERO, COMUNA DE PALMILLA	94.033	78.607	10.616	94,88 %	5459	26/09/2018	94.033
224	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PALMILLA	Ejecución	40014153	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA VILLA JUAN PABLO II, PALMILLA	96.703	0	86.784	89,74 %			96.703
225	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PALMILLA	Ejecución	40004519	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL LAS GARZAS, COMUNA DE PALMILLA	96.695	0	21.854	22,6 %			96.695



	Región	Comuna	Etapa IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
226	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PERALILLO	Ejecución	40015108	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA CLUB DE RAYUELA LOS AROMOS	90.886	0	74.580	82,06 %	6145	04/09/2019	90.886
227	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PLACILLA	Diseño	30361574	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION LICEO SAN FRANCISCO DE PLACILLA	1.057	1.057	0	100 %	6308	28/01/2020	137.082
228	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PLACILLA	Ejecución	40014873	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL REPOSICIÓN LUMINARIAS SECTORES COMUNA DE PLACILLA	96.542	0	74.450	77,12 %	6.233	11/12/2019	96.542
229	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	PUMANQUE	Ejecución	40015071	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA COMUNA DE PUMANQUE	79.640	63.336	16.293	99,99 %	6145	04/09/2019	79.640
230	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SANTA CRUZ	Ejecución	30128282	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	REPOSICION BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL SANTA CRUZ PDI	1.612.875	1.606.783	0	99,62 %	4856	29/09/2019	1.417.775
231	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SANTA CRUZ	Ejecución	40014465	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL MEJORAMIENTO PLAZAS POBLACIÓN LAUTARO, SANTA CRUZ	96.704	0	41.953	43,38 %			96.704
232	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	SANTA CRUZ	Ejecución	30158222	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FRIL CONSTRUCCION RED DE EXTENSION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VARIOS S	76.120	58.852	1.000	78,63 %			76.120
233	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	20141752	31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN)	NORMALIZACION HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA	5.594.457	0	0	0 %	4577	23/12/2015	5.594.457
234	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027302	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA ALIMENTOS ORGÁNICOS BASE LEGUMBRES	240.000	0	0	0 %	6514	16/10/2020	240.000
235	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027303	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA DE TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA	223.553	0	0	0 %	6514	16/10/2020	223.553
236	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027309	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA DE ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DEL RIEGO POR GOTEO EN CIRUELO JAPONÉS Y NECTARIN	238.967	0	0	0 %	6514	16/10/2020	238.967
237	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027313	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA PROSPECCIÓN Y MANEJO DE HONGOS DE LA MADERA PRESENTES EN FRUTALES DE CAROZO	200.000	0	0	0 %	6514	16/10/2020	200.000
238	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027314	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA ACI PARA EL VALLE DE NILAHUE	235.000	0	70.500	30 %	6514	16/10/2020	235.000
239	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027315	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA AG TECH INVEST LAB INNOVATION	240.000	0	0	0 %	6514	16/10/2020	240.000
240	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027299	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA LANA FERTILIZANTE, ECONOMÍA CIRCULAR Y REGENERATIVA	106.980	0	0	0 %	6514	16/10/2020	106.980
241	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027680	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA CENTRO DE INNOVACIÓN PARA LA JUVENTUD RURAL	240.000	0	56.880	23,7 %	6514	16/10/2020	240.000
242	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027681	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA EN INOCUIDAD ALIMENTARIA	219.728	0	0	0 %	6514	16/10/2020	219.728
243	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027684	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCCIÓN MEZCLAS HORMIGÓN UTILIZANDO ECONOMÍA CIRCULAR	145.538	0	0	0 %	6514	16/10/2020	145.538
244	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027697	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA TURISMO RURAL SOSTENIBLE EN LOS CAMPOS DE O'HIGGINS	90.000	0	0	0 %	6514	16/10/2020	90.000
245	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40027451	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA PROGRAMA APL ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA PRODUCTORES DE CEREZO	151.575	0	0	0 %	6535	12/11/2020	151.575

	Región	Comuna	Etapa IDI	Código BIP	Subtítulo	Nombre Iniciativa de Inversión	Costo Total (M\$)	Devengado Años Anteriores (M \$)	Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado (M\$)	Estado de Avance de la Ejecución (%)	N° Acuerdo CORE	Fecha Acuerdo CORE	Valor Aprobado Acuerdo CORE Total (M\$)
246	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40008897	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA INNOVACIÓN EN CONTROL SUSTENTABLE DE PLAGAS CON CUBIERTA VEGETAL EN MANZANO	194.506	114.734	16.067	67,25 %	5481	11/10/2018	194.506
247	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40004704	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA SUBSIDIO SEMILLA DE ASIGNACIÓN FLEXIBLE, SSAF DESAFÍO	672.000	245.031	6.647	37,45 %	5334	24/05/2018	672.000
248	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40008879	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA INNOVACIÓN SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO	230.000	124.317	58.697	79,57 %	5480	05/10/2018	230.000
249	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40008894	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA COBERTURAS FOTO-SELECTIVAS EN KIWI	226.112	157.279	16.638	76,92 %	5481	11/10/2018	226.112
250	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40008902	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA PRODUCCIÓN MICRO-HORTALIZAS CUARTA GAMA	228.570	110.345	17.325	55,86 %	5481	11/10/2019	228.570
251	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40017926	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN PARA LA AGRICULTURA CAMPESINA	179.517	48.652	5.150	29,97 %			179.517
252	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40017956	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA DAGEN PARA EXPORTACIÓN EN FRESCO	198.922	56.890	49.906	53,69 %	6164	26/09/2019	198.922
253	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40027296	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA AGROECOLÓGICA CON GESTIÓN HÍDRICA EN SECANO	239.892	0	200	0,08 %	6514	16/10/2020	239.892
254	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins		Ejecución	40027678	33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL)	FIC TRANSFERENCIA OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA DE RIEGO EN ARÁNDANOS	173.052	0	460	0,27 %	6514	16/10/2020	173.052
255	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40013241	29 (ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ADQUISICION DE DOS PUESTOS DE MANDO MÓVIL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	452.968	0	0	0 %	6289	22/01/2020	452.968
256	Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	Intercomunal	Ejecución	40019743	29 (ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ADQUISICION REP. CAMION ALJIBE Y CAMION PLANO, ADQ.EQUIPOS AA.DD. VIALIDAD REGIÓN OHIGGINS	839.560	0	0	0 %	6303	22/01/2020	839.560
							<b>244.190.064</b>	<b>97.572.093</b>	<b>19.710.007</b>				<b>244.183.101</b>